



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

Rua Floriano Peixoto, nº 222 - Bairro Centro - CEP: 97.400-000 - São Pedro do Sul, RS - (55) 3276-6100

PROJETO DA FINALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO DA RUA ERNANDE DE OLIVEIRA

PROJETO NO ÂMBITO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 900292/2020/MDR/CAIXA

LOCAL: Trecho entre a Rua Jerônimo Gomes e a Rua Octávio Stribe - Bairro Maturino Bello - São Pedro do Sul, RS

ÁREA TOTAL À PAVIMENTAR COM AS GOLAS: 1.390,00 m² (Comprimento da rua: 130,00 metros; Largura da rua: 10,00 metros; Área das goladas: 90,00 m²)

FONTE DE PREÇOS: SINAPI-RS NÃO DESONERADO (Serviço Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil)

DATA-BASE: 05/2023 - BDI: 22,70% (Benefícios e Despesas Indiretas)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR		PESO		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
		R\$	%	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
		1	SERVIÇOS INICIAIS	5.466,86	2,56%	40,00%	2.186,74	20,00%	1.093,37	25,00%	1.366,72	15,00%	820,03
2	DRENAGEM PLUVIAL	0,00	0,00%										
3	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR	123.286,53	57,75%	25,00%	30.821,63	35,00%	43.150,29	25,00%	30.821,63	15,00%	18.492,98		
4	CALÇADAS EM CONCRETO NO PASSEIO PÚBLICO	73.845,35	34,59%	40,00%	29.538,14	20,00%	14.769,07	20,00%	14.769,07	20,00%	14.769,07		
5	SINALIZAÇÃO VERTICAL	3.921,64	1,84%					50,00%	1.960,82	50,00%	1.960,82		
6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	5.799,50	2,72%					50,00%	2.899,75	50,00%	2.899,75		
7	SERVIÇOS FINAIS	1.179,14	0,55%					50,00%	589,57	50,00%	589,57		
	SOMA	213.499,02	100,00%										
	TOTAL ACUMULADO PARCIAL			29,30%	62.546,51	27,64%	59.012,73	24,55%	52.407,56	18,52%	39.532,22		
	TOTAL ACUMULADO GERAL			29,30%	62.546,51	56,94%	121.559,24	81,48%	173.966,80	100,00%	213.499,02		

São Pedro do Sul, RS, 3 de julho de 2023.

Sérgio Amilton Druzian
Engenheiro Civil
CREA-RS: 181.292
ART de Projeto nº 12619814