

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

CNPJ: 87.489.910/0001-68

**Obra****Reforma dos telhados das casas do loteamento
Santo Antônio, substituição de materiais****Bancos****SINAPI - 12/2025 - Rio
Grande do Sul
SBC - 02/2026 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 10/2025 - Rio
Grande do Sul
ORSE - 11/2025 - Sergipe****B.D.I.****23,0%****Encargos Sociais****Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.****Cronograma Físico e Financeiro****24 UNIDADES RESIDENCIAIS - LOTE D - ÁREA DE TELHADOS - 1.833,80m²**

			10 CASAS	9 CASAS	5 CASAS
Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS
1	Serviços Iniciais - PLACA DE OBRA	0,00% 1.138,40	100,00% 1.138,40		
2	REMOÇÃO DE TELHAS CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	0,00% 8.948,94	40,00% 3.579,57	40,00% 3.579,57	20,00% 1789,80
3	Instalação da nova cobertura	0,00% 151.420,70	40,00% 60.568,28	40,00% 60.568,28	20,00% 30.284,14

R\$ 161.508,04**Porcentagem****40,42%****39,72%****19,86%****Custo****65.286,25****64.147,85****32.073,94****Porcentagem Acumulado****80,14%****100%****Custo Acumulado****129.434,10****R\$ 161.508,04**

Obs.: Cronograma elaborado para 8 horas diárias de trabalho, considerando a necessidade de 8 horas de trabalho para o serviço em uma unidade residencial e 5 dias semanais trabalhados. 24 dias trabalhados - 5 semanas

Documento assinado digitalmente
gov.br PATRICIA STEIN
Data: 12/02/2026 13:36:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Patricia Stein**Arquiteta e Urbanista- CAU A36253-0****Fernando Pilar Cezar****Prefeito Municipal**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CENTRO - SÃO PEDRO DO SUL / RS

55 3276 6100 / sec-planejamento@saopedrodozul.org