



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CNPJ: 87.489.910/0001-68

Rua Floriano Peixoto, 222 - CEP: 97.400-000 – São Pedro do Sul, RS

Fone: (55) 3276-6100

# **RELAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA** **EM ANDAMENTO NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL**

*Atualizada em 21/02/2025*

### **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

#### **01 – Reforma do Galpão no Parque de Eventos da Igrejinha do Divino, com área de 600m<sup>2</sup>**

Licitação: Processo de Dispensa 54/2024

Contrato nº: 61/2024

Contratada: Livia Garcia Oliveira Pereira

CNPJ da Contratada: 42.884.596/0001-80

Valor do Contrato: R\$ 90.000,00

Data de Início: 08/07/2024

Data de Término: 07/09/2024

Situação da obra: Concluída

#### **02 – Construção de 2 (duas) Quadras Poliesportivas de Areia, na antiga Pracinha de Brinquedos Arco Iris.**

Emedas Especiais nº 202341130006

Licitação: P.E.42/2024

Contrato nº: 112/2024

Contratada: LV METALURGICA E CONSTRUTORA LTDA

CNPJ da Contratada: 52.492.000/0001-50

Valor do Contrato: R\$ 149.499,99

Data de Início: 23/10/2024

Data de Término: 21/02/2025

Situação da obra: Em execução

### **SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE**

#### **01 - Obra de Ampliação da Feira do Produtor.**

Convênio:902021/2020/MAPA/CAIXA

Licitação: Tomada de Preços nº 04/2023

Contrato: 050/2023

Empresa Vencedora: Infa Incorporadora Ltda.

CNPJ da Empresa Vencedora: 40.602.778/0001-95

Valor do Contrato: R\$ 600.213,16

Valor de Repasse: R\$ 334.250,00

Valor de Contrapartida: R\$ 265.963,16

Aditivo 01: R\$ 40.404,09

Aditivo 02: R\$ 10.066,65

Valor total obra: 650.683,90

Data de Início: 16/08/2023

Data de Término: 29/11/2024

Situação da obra: Concluída.

Situação do Contrato de Repasse: Prestação de Contas Aprovada

Mais informações acesse:

<https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/Principal/Principal.do?Usr=guest&Pwd=guest>

#### **02 - Construção de 03 Cisterna**

Convênio:2612/2022/Estado RS

Licitação: P.E.06/2024



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CNPJ: 87.489.910/0001-68

Rua Floriano Peixoto, 222 - CEP: 97.400-000 – São Pedro do Sul, RS

Fone: (55) 3276-6100

Contrato: 026/2024

Empresa Vencedora: Reciclando Limpeza Urbana, Serviços e Transportes

CNPJ da Empresa Vencedora: 32.525.607/0001-81

Valor do Contrato: R\$ 42.999,99

Valor de Repasse: R\$ 42.999,99

Data de Início: 11/03/2024

Data de Término: 10/05/2024

Situação da obra: Paralisada.

Instaurado Processo Administrativo Especial.

### **03 - Construção de Sistema Público de Abastecimento de Água Potável, nas localidades de Mundo Novo de Baixo e Menino Deus.**

Emedas Especiais nº 202341130006 e 202340400003.

Licitação: P.E. 025/2024

Contrato: 067/2024

Empresa Vencedora: Robson dos Santos Ltda

CNPJ da Empresa Vencedora: 27.993.580/0001-11

Valor do Contrato: R\$ 334.880,00

Data de Início: 10/08/2024

Data de Término: 23/03/2025

Situação da obra: Em execução com 44 % da obra executada.

### **04 - Construção de Sistema Público de Abastecimento de Água Potável, nas localidades de Passo da Cruz e Igrejinha do Divino.**

Emedas Especiais nº 202340400003.

Licitação: P.E. 057/2024

Contrato: 03/2025

Empresa Vencedora: TARSO OTO STAHLHOFER

CNPJ da Empresa Vencedora: 41.698.282/0001-20

Valor do Contrato: R\$ 184.176,28

Situação da obra: Aguardando ordem de início de serviço.

## **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

### **01 – Reforma e ampliação da Unidade de Saúde Dr. Sergio Notari (ESF1).**

Rede Bem Cuidar RS

Licitação: Concorrência 1/2024

Contrato nº: 070/2024

Contratada: Infa Incorporadora Ltda.

CNPJ da Contratada: 40.602.778/0001-95

Valor do Contrato: R\$ 560.000,00

Valor de Repasse: R\$ 350.000,00

Valor de Contrapartida: R\$ 210.000,00

Data de Início: 19/09/2024

Data de Término: 16/07/2025

Situação da obra: Em execução com 46% da obra executada.

### **02 – Construção da Unidade de Saúde 05 (ESF5).**

Novo Pac

Licitação: Concorrência 2/2024

Contrato nº: 02/2025

Contratada: DOLTEVI CONSTRUTORA LTDA.

CNPJ da Contratada: 47.520.094/0001-93

Valor do Contrato: R\$ 1.399,000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CNPJ: 87.489.910/0001-68

Rua Floriano Peixoto, 222 - CEP: 97.400-000 – São Pedro do Sul, RS

Fone: (55) 3276-6100

Valor de Repasse: R\$ 1.399,000,00  
Data de Início: 11/02/2025  
Data de Término: 08/12/2025  
Situação da obra: Aguardando credito do recurso

### SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO

#### **01 - Obra de Pavimentação em pedra irregular da Rua Ernande de Oliveira (trecho entre as Ruas Jerônimo Gomes e Octávio Stribe).**

Convênio:900292/2020/MDR/CAIXA

Licitação: Tomada de Preços nº 006/2021

Contrato nº: 099/2021

Contratada: Futura Ambiental – Eireli.

CNPJ da Contratada: 30.396.707/0001-20

Valor do Contrato: R\$ 263.072,52

Valor de Repasse: R\$ 238.856,00

Valor de Contrapartida: R\$ 24.216,52

Aditivo 1 Reequilíbrio: R\$ 63.276,06

Contrato nº 099/2023 com a empresa Futura Ambiental Eireli rescindido, empresa executou 40,86% da obra, valor total de R\$ 107.485,35 (R\$ 97.591,04 de repasse e R\$ 9.894,31 de contrapartida) e R\$ 26.326,13 do Aditivo 01 Reequilíbrio.

Orçamento reajustado e realizado processo licitatório para a finalização da obra.

Licitação: Concorrência nº 03/2023

Contrato: 076/2023

Empresa Vencedora: Lisiana Bilo do Nascimento Ltda.

CNPJ da Empresa Vencedora: 35.214.768/0001-42

Valor do Contrato: R\$ 213.493,27

Valor da Repasse: R\$ 141.264,96

Valor de Contrapartida: R\$ 72.228,31

Data de Início:16/01/2024

Data de Término: 31/12/2024

Situação da obra: Concluída

Valor Total da Obra: R\$ 320.978,62

Valor Repasse: R\$ 238.856,00

Valor Contrapartida: R\$ 82.122,62

Situação do Contrato de Repasse: Aguardando ultimo pagamento.

Mais informações acesse:

<https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/Principal/Principal.do?Usr=guest&Pwd=guest>

#### **02 - Obra de Pavimentação em pedra irregular da Rua Lindolfo Agne (trecho entre a pavimentação existente e a Rua Ramiro Ebling Freitas).**

Convênio:899779/2020/MDR/CAIXA

Licitação: Tomada de Preços nº 005/2021

Contrato nº: 098/2021

Contratada: CS Terraplanagem e Escavações Ltda.

CNPJ da Contratada: 02.625.973/0001-41

Valor de Repasse: R\$ 723.352,00

Valor de Contrapartida: R\$ 126.543,15

Valor do Contrato: R\$ 849.895,15

Aditivo 1 Reequilíbrio: R\$ 156.776,23

Valor final da obra: R\$ 1.006.671,38

Data de Início: 13/06/2022

Data de Término: 22/02/2025

Situação da Obra Concluída

Situação do Contrato de Repasse: Aguardando ultimo pagamento.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CNPJ: 87.489.910/0001-68

Rua Floriano Peixoto, 222 - CEP: 97.400-000 – São Pedro do Sul, RS

Fone: (55) 3276-6100

Mais informações acesse:

<https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/Principal/Principal.do?Usr=guest&Pwd=guest>

### **03 - Obra de Pavimentação em pedra irregular da Rua Ernande de Oliveira (trecho entre as Ruas Octávio Stribe e Roque Molina dos Santos).**

Convênio:923389/2021/MDR/CAIXA

Licitação: Tomada de Preços nº 06/2023

Contrato: 049/2023

Empresa Vencedora: CS Terraplanagem e Escavações Ltda.

CNPJ da Empresa Vencedora: 02.625.973/0001-41

Valor de Repasse: R\$ 287.306,00

Valor de Contrapartida: R\$ 50.980,82

Valor da Obra: R\$ 338.286,82

Data de Início: 23/08/2023

Data de Término: 24/03/2025

Situação da obra: Em execução com 93,08% dos serviços executados.

Situação do Contrato de Repasse: Em andamento

Mais informações acesse:

<https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/Principal/Principal.do?Usr=guest&Pwd=guest>

### **04 - Obra de Pavimentação em pedra irregular da Rua Brasil (trecho entre as Ruas Rui Barbosa e Marques do Herval).**

Convênio:916653/2021/MDR/CAIXA

Licitação: Tomada de Preços nº 07/2023

Contrato: 052/2023

Empresa Vencedora: CS Terraplanagem e Escavações Ltda.

CNPJ da Empresa Vencedora: 02.625.973/0001-41

Valor de Repasse: R\$ 238.856,00

Valor de Contrapartida: R\$ 120.301,32

Valor da Obra: R\$ 359.157,32

Data de Início: 05/07/2024

Data de Término: 06/05/2025

Situação da obra: Em execução com 12,10% dos serviços executados.

Situação do Contrato de Repasse: Em andamento

Mais informações acesse:

<https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/Principal/Principal.do?Usr=guest&Pwd=guest>

### **05 - Obra de Pavimentação em pedra irregular da Rua Waldemar Bagolin (trecho entre as Ruas Rui Barbosa e Marques do Herval).**

Convênio:931521/2022/MDR/CAIXA

Licitação: Concorrência nº 02/2023

Contrato: 069/2023

Empresa Vencedora: Lisiana Bilo do Nascimento Ltda.

CNPJ da Empresa Vencedora: 35.214.768/0001-42

Valor de Repasse: R\$ 481.104,00

Valor de Contrapartida: R\$ 30.896,00

Valor da Obra: R\$ 512.000,00

Data de Início: 08/04/2024

Data de Término: 05/02/2025

Situação da obra: Em execução com 13,22 % dos serviços executados

Situação do Contrato de Repasse: Em andamento



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL**

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CNPJ: 87.489.910/0001-68

Rua Floriano Peixoto, 222 - CEP: 97.400-000 – São Pedro do Sul, RS

Fone: (55) 3276-6100

---

Mais informações acesse:

<https://discionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/Principal/Principal.do?Usr=guest&Pwd=guest>