



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

Rua Floriano Peixoto, nº 222 - Bairro Centro - 97.400-000 - São Pedro do Sul, RS - (55) 3276-6100

OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ DA RUA SILVA JARDIM

LOCAL: Trecho entre a Rua Sete de Setembro e a Avenida Walter Jobim

ÁREA TOTAL À PAVIMENTAR (com as golas):

FONTES DE PREÇOS: SINAPI-RS NÃO DESONERADO (Serviço Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil)

DATA-BASE: 12/2021 - BDI: 20,85% (Benefícios e Despesas Indiretas)

Responsáveis técnicos: Eng. Civil Felipe Bassotto Skrebsky - CREA-RS: 237.125

0

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (TOTAL)

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR		PESO		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3			
		R\$	%	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	62.125,63	4,28%	43,11%	26.782,36	21,03%	13.065,02	35,86%	22.278,25				
2	PAVIMENTAÇÃO	1.261.787,81	87,00%	30%	378.536,34	50%	630.893,91	20%	252.357,56				
3	SINALIZAÇÃO	126.337,03	8,71%						100,0%	126.337,03			
	SOMA	1.450.250,47	100,00%										
	TOTAL ACUMULADO PARCIAL			27,95%	405.318,70	44,40%	643.958,92	27,65%	400.972,84				
	TOTAL ACUMULADO GERAL			27,95%	405.318,70	72,35%	1.049.277,63	100,00%	1.450.250,47	100,00%	1.450.250,47		

São Pedro do Sul, RS, 30 de Março de 2022.


Felipe Bassotto Skrebsky

Engenheiro Civil
CREA-RS: 237.125
Coordenador de Projetos

ZIANIA MARIA BOLZAN

Prefeita Municipal
CPF: 260.895.990-34