



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CNPJ: 87.489.910/0001-68

Rua Floriano Peixoto, 222 - CEP: 97.400-000 – São Pedro do Sul, RS

Fone: (55) 3276-6100

RELAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA **EM ANDAMENTO NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL**

Atualizada em 10/08/2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

01 – Reforma da Casa de Cultura

Licitação: Tomada de Preço nº 008/2022

Contrato nº: 106/2022

Contratada: Rafael Bayer - ME.

CNPJ da Contratada: 01.815.291/0001-39

Valor do Contrato: R\$183.043,68

Valor Aditivo 01: R\$ 58.586,07

Valor Aditivo 02: R\$ 46.066,70

Valor Total da Obra: R\$ 287.696,45

Data de Início: 03/01/2023

Data de Término: 30/09/2023

Situação da obra: Em execução, com 73,49% dos serviços executados.

02 – Reforma do Estádio Municipal Bertholdo H. Von Muhlen.

Convênio 2022/0275 SEL nº 237/2022 Edital SEL nº 10/2021 Programa Recuperação de Espaços Esportivos

Licitação: Tomada de Preço nº 005/2023

Contrato nº 043/2023

Contratado: Paulo Roberto Vernier Kohler.

CNPJ do Contratado: 34.323.215/0001-65

Valor do Contrato: R\$ 88.844,95

Valor de Repasse: R\$ 55.826,23

Valor de Contrapartida: R\$ 33.018,72

Data de Início: 10/05/2023

Data de Término: 09/08/2023

Situação da obra: Em execução com 83,87% dos serviços executados

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE

01 - Obra de Ampliação da Feira do Produtor.

Convênio:902021/2020/MAPA/CAIXA

Licitação: Tomada de Preços nº 04/2023

Contrato: 050/2023

Empresa Vencedora: Infa Incorporadora Ltda.

CNPJ da Empresa Vencedora: 40.602.778/0001-95

Valor de Repasse: R\$ 334.250,00

Valor de Contrapartida: R\$ 265.963,16

Valor da Obra: R\$ 600.213,16

Situação da obra: Aguardando confirmação da caução para emissão da Ordem de início de Serviço.

Situação do Contrato de Repasse: Em andamento

Mais informações acesse:

<https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/Principal/Principal.do?Usr=guest&Pwd=guest>

02 - Construção de 12 microaçudes

Convênio:1342/2022/Estado RS

Licitação: P.P 16/2023

Contrato: 056/2023

Empresa Vencedora: Hoerlle & Assumpção Ltda.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CNPJ: 87.489.910/0001-68

Rua Floriano Peixoto, 222 - CEP: 97.400-000 – São Pedro do Sul, RS

Fone: (55) 3276-6100

CNPJ da Empresa Vencedora: 32.984.562/0001-03

Valor de Repasse: R\$ 124.936,80

Valor de Contrapartida: R\$ 0

Valor da Obra após licitação: R\$ 116.640,00

Data de Início: 23/06/2023

Data de Término: 21/09/2023

Situação da obra: Em andamento, executado 50% (6 Micro açudes).

03 - Construção de sistema público de abastecimento de água potável na localidade de Goiabal

Convênio:4458/2022/Estado RS

Licitação: P.E.19/2023

Contrato: 062/2023

Empresa Vencedora: Robson dos Santos Ltda

CNPJ da Empresa Vencedora: 27.993.580/0001-11

Valor de Repasse: R\$ 1000.000,00

Valor de Contrapartida: R\$ 30.000,00

Valor da Obra: R\$ 130.000,00

Data de Início: 26/06/2023

Data de Término: 24/09/2023

Situação da obra: Emitida ordem de início, empresa iniciou a obra.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

01 – Obra de Construção do Prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlos Guilherme Lampert

Termo de Compromisso PAR nº 24052/2014

Licitação: Concorrência Pública nº 003/2014

Contrato nº: 192/2014

Contratada: Bel Construções Ltda.

CNPJ da Contratada: 00.369.046/0001-82

Valor total da obra: R\$ 3.562.516,01

Valor de Repasse: R\$ 3.496.313,21

Valor de Contrapartida: R\$ 66.202,80

Data de Início: 24/11/2014

Data de Término: 07/11/2018

Situação da obra: **Concluída.**

Situação do Convênio com o FNDE: A obra está concluída, mas ainda não foi recebida em definitivo pelo FNDE. A Fiscalização está tratando, junto à Contratada, alguns ajustes na obra fruto de apontamento da vistoria final do FNDE. A Secretaria da Educação, por sua vez, está providenciando a documentação para o encerramento do Termo de Compromisso junto ao FNDE.

02 – Obra de Ampliação da E.M.E.I Bertholdo Henrique Von Muhler

Licitação: Tomada de Preço nº 012/2022

Contrato nº: 002/2023

Contratada: Infa Incorporadora Ltda.

CNPJ da Contratada: 40.602.778/0001-95

Valor total da obra: R\$ 474.428,93

Data de Início: 25/01/2023

Data de Término: 22/09/2023

Situação da obra: Em execução, com 43,46% dos serviços executados

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO

01 - Obra de Pavimentação em pedra irregular da Rua Dorval Lampert - Etapa 01

Contrato de Repasse: 844578/2017/MCidades/CAIXA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CNPJ: 87.489.910/0001-68

Rua Floriano Peixoto, 222 - CEP: 97.400-000 – São Pedro do Sul, RS

Fone: (55) 3276-6100

Licitação: Tomada de Preços nº 002/2020

Contrato nº: 061/2020

Contratada: Futura Ambiental – EIRELI

CNPJ da Contratada: 30.396.707/0001-20

Valor de Repasse: R\$ 245.812,17

Valor de Contrapartida: R\$ 26.706,87

Valor do Contrato: R\$ 272.519,04

Data de Início: 15/07/2020

Data de Término: 07/02/2023

Situação da obra: Concluída, com 91,22% dos serviços executados, sendo pago a empresa o valor total de R\$ 234.984,19 (R\$ 229.755,76 de Repasse e R\$ 5.228,43 de Contrapartida)

Mais informações acesse:

<https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/Principal/Principal.do?Usr=guest&Pwd=guest>

02 - Obra de Pavimentação em pedra irregular da Rua Dorval Lampert - Etapa 02

Contrato de Repasse: 844577/2017/MCidades

Licitação: Tomada de Preços nº 002/2020

Contrato nº: 061/2020

Contratada: Futura Ambiental – EIRELI

CNPJ da Contratada: 30.396.707/0001-20

Valor do Contrato: 251.444,68

Valor de Repasse: 245.850,00

Valor de Contrapartida: R\$ 5.594,68

Data de Início: 15/07/2020

Data de Término: 07/02/2023

Situação da obra: Concluída, com 93,45 dos serviços executados, sendo pago a empresa o valor total de R\$ 248.586,63 (R\$ 224.275,88 de Repasse e R\$ 24.310,75 de Contrapartida)

Mais informações acesse:

<https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/Principal/Principal.do?Usr=guest&Pwd=guest>

03 - Obra de Pavimentação em pedra irregular da Rua Ernande de Oliveira (trecho entre as Ruas Jerônimo Gomes e Octávio Stribe).

Convênio:900292/2020/MDR/CAIXA

Licitação: Tomada de Preços nº 006/2021

Contrato nº: 099/2021

Contratada: Futura Ambiental – Eireli.

CNPJ da Contratada: 30.396.707/0001-20

Valor de Repasse: R\$ 238.856,00

Valor de Contrapartida: R\$ 24.216,52

Valor do Contrato: R\$ 263.072,52

Aditivo 1 Reequilíbrio: R\$ 63.276,06

Valor final da obra: R\$ 326.348,58

Data de Início: 30/06/2022

Data de Término: 25/02/2023

Situação da Obra: Paralisada, com 40,86 serviços executados

Situação do Contrato de Repasse: Em andamento

Contrato nº 099/2023 com a empresa Futura Ambiental Eireli rescindido, será aberto novo processo licitatório para a conclusão da obra.

Mais informações acesse:

<https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/Principal/Principal.do?Usr=guest&Pwd=guest>

04 - Obra de Pavimentação em pedra irregular da Rua Lindolfo Agne (trecho entre a pavimentação existente e a Rua Ramiro Ebling Freitas).



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CNPJ: 87.489.910/0001-68

Rua Floriano Peixoto, 222 - CEP: 97.400-000 – São Pedro do Sul, RS

Fone: (55) 3276-6100

Convênio:899779/2020/MDR/CAIXA
Licitação: Tomada de Preços nº 005/2021
Contrato nº: 098/2021
Contratada: CS Terraplanagem e Escavações Ltda.
CNPJ da Contratada: 02.625.973/0001-41
Valor de Repasse: R\$ 723.352,00
Valor de Contrapartida: R\$ 126.543,15
Valor do Contrato: R\$ 849.895,15
Aditivo 1 Reequilíbrio: R\$ 156.776,23
Valor final da obra: R\$ 1.006.671,38
Data de Início: 13/06/2022
Data de Término: 24/08/2023
Situação da Obra Em andamento, com 51,03 % dos serviços executados
Situação do Contrato de Repasse: Em andamento

Mais informações acesse:

<https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/Principal/Principal.do?Usr=quest&Pwd=quest>

05 - Obra de Pavimentação em pedra irregular da Rua Galvão Oliveira Souto (trecho entre a Rua Lindolfo Agne e Jose Pagliarin).

Convênio:915448/2021/MDR/CAIXA
Licitação: Tomada de Preços nº 06/2022
Contrato nº: 103/2022
Contratada: CS Terraplanagem e Escavações Ltda.
CNPJ da Contratada: 02.625.973/0001-41
Valor de Repasse: R\$ 238.856,00
Valor de Contrapartida: R\$ 76.981,18
Valor do Contrato: R\$ 315.837,18
Data de Início: 06/12/2022
Data de Término: 13/08/2023
Situação da Obra: Em andamento, com 50,65 % dos serviços executados
Situação do Contrato de Repasse: Em andamento

Mais informações acesse:

<https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/Principal/Principal.do?Usr=quest&Pwd=quest>

06 - Obra de Pavimentação Asfáltica da Rua Silva Jardim, trecho entre a Rua 7 de Setembro e a Avenida Governador Walter Jobim, com área total de intervenção de 9.900,91 m².

Convênio FPE nº 4190/2021 Faixa 1 - Pavimenta RS
Licitação: Concorrência Pública nº 001/2022
Contrato nº: 073/2022
Contratada: CONPASUL Construção e Serviços Ltda.
CNPJ da Contratada: 90.063.470/0001-97
Valor do Contrato: 1.447.526,40
Valor de Repasse: 1.000.000,00
Valor de Contrapartida: R\$ 447.526,40
Valor Aditivo 01: R\$ 13.884,17
Valor Total da Obra: R\$ 1.451.410,57
Data de Início: 09/08/2022
Data de Término: 13/08/2023
Situação da obra: Em execução, com 89% dos serviços executados.

07 - Obra de Pavimentação em pedra irregular da Rua Ernande de Oliveira (trecho entre as Ruas Octávio Stribe e Roque Molina dos Santos).

Convênio:923389/2021/MDR/CAIXA
Licitação: Tomada de Preços nº 06/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CNPJ: 87.489.910/0001-68

Rua Floriano Peixoto, 222 - CEP: 97.400-000 – São Pedro do Sul, RS

Fone: (55) 3276-6100

Contrato: 049/2023

Empresa Vencedora: CS Terraplanagem e Escavações Ltda.

CNPJ da Empresa Vencedora: 02.625.973/0001-41

Valor de Repasse: R\$ 287.306,00

Valor de Contrapartida: R\$ 50.980,82

Valor da Obra: R\$ 338.286,82

Situação da obra: Aguardando liberação da Caixa para emissão da Ordem de início de Serviço.

Situação do Contrato de Repasse: Em andamento

Mais informações acesse:

<https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/Principal/Principal.do?Usr=guest&Pwd=guest>

08 - Obra de Pavimentação em pedra irregular da Rua Brasil (trecho entre as Ruas Rui Barbosa e Marques do Herval).

Convênio:916653/2021/MDR/CAIXA

Licitação: Tomada de Preços nº 07/2023

Contrato: 052/2023

Empresa Vencedora: CS Terraplanagem e Escavações Ltda.

CNPJ da Empresa Vencedora: 02.625.973/0001-41

Valor de Repasse: R\$ 238.856,00

Valor de Contrapartida: R\$ 120.301,32

Valor da Obra: R\$ 359.157,32

Situação da obra: Aguardando liberação da Caixa para emissão da Ordem de início de Serviço.

Situação do Contrato de Repasse: Em andamento

Mais informações acesse:

<https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/Principal/Principal.do?Usr=guest&Pwd=guest>