



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CNPJ: 87.489.910/0001-68

Rua Floriano Peixoto, 222 - CEP: 97.400-000 – São Pedro do Sul, RS

Fone: (55) 3276-6100

RELAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM ANDAMENTO NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL

Atualizada em 24/02/2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

01 – Obra de Construção do Prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlos Guilherme Lampert

Termo de Compromisso PAR nº 24052/2014

Licitação: Concorrência Pública nº 003/2014

Contrato nº: 192/2014

Contratada: Bel Construções Ltda.

CNPJ da Contratada: 00.369.046/0001-82

Valor total da obra: R\$ 3.562.516,01

Valor de Repasse: R\$ 3.496.313,21

Valor de Contrapartida: R\$ 66.202,80

Data de Início: 24/11/2014

Data de Término: 07/11/2018

Situação da obra: **Concluída.**

Situação do Convênio com o FNDE: A obra está concluída, mas ainda não foi recebida em definitivo pelo FNDE. A Fiscalização está tratando, junto à Contratada, alguns ajustes na obra fruto de apontamento da vistoria final do FNDE. A Secretaria da Educação, por sua vez, está providenciando a documentação para que o encerramento do Termo de Compromisso junto ao FNDE.

02 – Ampliação e reforma da EMEF Naurelino Souto, com área à reformar de 210,21 m² e à ampliar de 73,60 m², totalizando uma área de intervenção de 283,81 m².

Licitação: Tomada de Preços nº 003/2021

Contrato nº: 081/2021

Contratada: CFV Obras Públicas Ltda.

CNPJ da Contratada: 15.161.740/0001-87

Valor do Contrato: R\$ 227.294,34

Valor aditivo: R\$ 7.975,33

Valor aditivo reequilíbrio: 22.513,76

Valor total: R\$ 257.783,43

Data de início: 29/09/2021

Data de término: 28/09/2022

Situação da obra: **Concluída**

03 – Fechamento da Quadra poliesportiva da EMEF João Bastista Bassotto, com área à construir de 700,00 m².

Licitação: Tomada de Preços nº 004/2021

Contrato nº: 082/2021

Contratada: Infa Incorporadora Ltda.

CNPJ da Contratada: 40.602.778/0001-95

Valor do Contrato: R\$ 536.322,94

Valor do reequilíbrio: R\$ 64.776,96

Valor aditivo 1: R\$ 173.366,93

Valor aditivo 2: R\$ 40.194,44

Valor total: R\$ 814.661,27

Data de início: 27/09/2021

Data de término: 22/12/2022

Situação da obra: **Concluída**

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO

01 - Obra de Pavimentação em pedra irregular da Rua Dorval Lampert - Etapa 01

Contrato de Repasse: 844578/2017/MCidades/CAIXA

Licitação: Tomada de Preços nº 002/2020

Contrato nº: 061/2020

Contratada: Futura Ambiental – EIRELI

CNPJ da Contratada: 30.396.707/0001-20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CNPJ: 87.489.910/0001-68

Rua Floriano Peixoto, 222 - CEP: 97.400-000 – São Pedro do Sul, RS

Fone: (55) 3276-6100

Valor de Repasse: R\$ 245.812,17
Valor de Contrapartida: R\$ 26.706,87
Valor do Contrato: R\$ 272.519,04
Data de Início: 15/07/2020
Data de Término: 07/02/2023
Situação da obra: Em andamento, com 91,22% dos serviços executados.

Mais informações acesse:

<https://www.convenios.gov.br/portal/acesoLivre.html>

02 - Obra de Pavimentação em pedra irregular da Rua Dorval Lampert - Etapa 02

Contrato de Repasse: 844577/2017/MCidades
Licitação: Tomada de Preços nº 002/2020
Contrato nº: 061/2020
Contratada: Futura Ambiental – EIRELI
CNPJ da Contratada: 30.396.707/0001-20
Valor do Contrato: 251.444,68
Valor de Repasse: 245.850,00
Valor de Contrapartida: R\$ 5.594,68
Data de Início: 15/07/2020
Data de Término: 07/02/2023
Situação da obra: Em andamento, com 93,45 dos serviços executados.

Mais informações acesse:

<https://www.convenios.gov.br/portal/acesoLivre.html>

03 - Obra de Pavimentação em pedra irregular da Rua Ernande de Oliveira (trecho entre as Ruas Jerônimo Gomes e Octávio Stribe).

Convênio:900292/2020/MDR/CAIXA
Licitação: Tomada de Preços nº 006/2021
Contrato nº: 099/2021
Contratada: Futura Ambiental – Eireli.
CNPJ da Contratada: 30.396.707/0001-20
Valor de Repasse: R\$ 238.856,00
Valor de Contrapartida: R\$ 24.216,52
Valor do Contrato: R\$ 263.072,52
Aditivo 1 Reequilíbrio: R\$ 63.276,06
Valor final da obra: R\$ 326.348,58
Data de Início: 30/06/2022
Data de Término: 25/02/2023
Situação da Obra: Em andamento, com 40,86 serviços executados
Situação do Contrato de Repasse: Em andamento

Mais informações acesse:

<https://www.convenios.gov.br/portal/acesoLivre.html>

04 - Obra de Pavimentação em pedra irregular da Rua Lindolfo Agne (trecho entre a pavimentação existente e a Rua Ramiro Ebling Freitas).

Convênio:899779/2020/MDR/CAIXA
Licitação: Tomada de Preços nº 005/2021
Contrato nº: 098/2021
Contratada: CS Terraplanagem e Escavações Ltda.
CNPJ da Contratada: 02.625.973/0001-41
Valor de Repasse: R\$ 723.352,00
Valor de Contrapartida: R\$ 126.543,15
Valor do Contrato: R\$ 849.895,15
Aditivo 1 Reequilíbrio: R\$ 156.776,23
Valor final da obra: R\$ 1.006.671,38
Data de Início: 13/06/2022
Data de Término: 08/06/2023
Situação da Obra Em andamento, com 36,20 % dos serviços executados



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CNPJ: 87.489.910/0001-68

Rua Floriano Peixoto, 222 - CEP: 97.400-000 – São Pedro do Sul, RS

Fone: (55) 3276-6100

Situação do Contrato de Repasse: Em andamento

Mais informações acesse:

<https://www.convenios.gov.br/portal/acessoLivre.html>

05 - Obra de Pavimentação em pedra irregular da Rua Galvão Oliveira Souto (trecho entre a Rua Lindolfo Agne e Jose Pagliarin).

Convênio:915448/2021/MDR/CAIXA

Licitação: Tomada de Preços nº 06/2022

Contrato nº: 103/2022

Contratada: CS Terraplanagem e Escavações Ltda.

CNPJ da Contratada: 02.625.973/0001-41

Valor de Repasse: R\$ 238.856,00

Valor de Contrapartida: R\$ 76.981,18

Valor do Contrato: R\$ 315.837,18

Situação da Obra: Emitida ordem de início de serviço

Situação do Contrato de Repasse: Em andamento

Mais informações acesse:

<https://www.convenios.gov.br/portal/acessoLivre.html>

06 - Obra dos Serviços de revitalização das Avenidas Walter Jobim e Maurício Cardoso, localizadas no perímetro urbano de São Pedro do Sul, com área total de intervenção de 36.028,06 m², sendo 20.623,92 m² na Avenida Walter Jobim e 15.404,14 na Avenida Maurício Cardoso.

Convênio nº 537.185 – 03 – FINISA/CAIXA

Licitação: Concorrência Pública nº 002/2021

Contrato nº: 022/2021

Contratada: CONPASUL Construção e Serviços Ltda.

CNPJ da Contratada: 90.063.470/0001-97

Valor do Contrato: 4.182.243,37

Valor para a Avenida Walter Jobim: R\$ 1.626.803,66

Valor para a Avenida Maurício Cardoso: R\$ 2.555.439,71

Valor de Repasse: 4.000.000,00

Valor de Contrapartida: R\$ 182.243,37

Valor de Termo Aditivo: R\$ 202.732,22

Valor de Reequilíbrio Financeiro: R\$ 267.357,87

Valor final da obra: 4.652.333,46

Data de Início: 07/04/2021

Data de Término: 23/05/2022

Situação da obra: **Concluída**

07 - Obra de Pavimentação Asfáltica da Rua Silva Jardim, trecho entre a Rua 7 de Setembro e a Avenida Governador Walter Jobim, com área total de intervenção de 9.900,91 m².

Convênio FPE nº 4190/2021 Faixa 1 - Pavimenta RS

Licitação: Concorrência Pública nº 001/2022

Contrato nº: 073/2022

Contratada: CONPASUL Construção e Serviços Ltda.

CNPJ da Contratada: 90.063.470/0001-97

Valor do Contrato: 1.447.526,40

Valor de Repasse: 1.000.000,00

Valor de Contrapartida: R\$ 447.526,40

Situação da obra: Em execução, com 89% dos serviços executados

08 – Reforma da Casa de Cultura

Licitação: Tomada de Preço nº 008/2022

Contrato nº: 106/2022

Contratada: Rafael Bayer - ME.

CNPJ da Contratada: 01.815.291/0001-39

Valor do Contrato: 183.043,68

Situação da obra: Em execução, ordem de início de serviço emitida em 03/01/2023