



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

Rua Floriano Peixoto, nº 222 - Bairro Centro - CEP: 97.400-000 - São Pedro do Sul, RS - (55) 3276-6100

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO DE TRECHO DA RUA BRASIL

PROJETO NO ÂMBITO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 916653/2021/MDR/CAIXA

LOCAL: Trecho entre as ruas Rui Barbosa e Marquês do Herval - Bairro Riveira - São Pedro do Sul, RS

ÁREA TOTAL À PAVIMENTAR COM AS GOLAS: 2.378,40 m² (Comprimento da rua: 220,00 metros; Largura da rua: 10,00 metros; Área das golos: 178,40 m²)

FONTE DE PREÇOS: SINAPI-RS NÃO DESONERADO (Serviço Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil)

DATA-BASE: 02/2023 - BDI: 22,70% (Benefícios e Despesas Indiretas)

Responsável técnico: Eng. Civil Sérgio Amilton Druzian - CREA-RS: 181.292

ART de Projeto nº 11867030

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| | | VALOR | PESO | MÊS 1 | | MÊS 2 | | MÊS 3 | | MÊS 4 | |
|------|--|-------------------|----------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|----------------|-------------------|
| | | R\$ | % | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ |
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 9.701,36 | 2,70% | 51,40% | 4.986,50 | 35,80% | 3.473,09 | 6,40% | 620,89 | 6,40% | 620,89 |
| 2 | DRENAGEM PLUVIAL | 73.010,97 | 20,33% | 50,00% | 36.505,49 | 50,00% | 36.505,49 | | | | |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO | 207.528,17 | 57,78% | 25,00% | 51.882,04 | 30,00% | 62.258,45 | 30,00% | 62.258,45 | 15,00% | 31.129,23 |
| 4 | CALÇADAS EM CONCRETO NO PASSEIO PÚBLICO | 57.060,40 | 15,89% | 25,00% | 14.265,10 | 30,00% | 17.118,12 | 30,00% | 17.118,12 | 15,00% | 8.559,06 |
| 5 | SINALIZAÇÃO VERTICAL | 7.449,94 | 2,07% | | | | | | | 100,00% | 7.449,94 |
| 6 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | 3.421,76 | 0,95% | | | | | 50,00% | 1.710,88 | 50,00% | 1.710,88 |
| 7 | SERVIÇOS FINAIS | 984,72 | 0,27% | | | | | 50,00% | 492,36 | 50,00% | 492,36 |
| | SOMA | 359.157,32 | 100,00% | | | | | | | | |
| | TOTAL ACUMULADO PARCIAL | | | 29,97% | 107.639,13 | 33,23% | 119.355,15 | 22,89% | 82.200,70 | 13,91% | 49.962,35 |
| | TOTAL ACUMULADO GERAL | | | 29,97% | 107.639,13 | 63,20% | 226.994,28 | 86,09% | 309.194,98 | 100,00% | 359.157,32 |

São Pedro do Sul, RS, 28 de março de 2023.

Sérgio Amilton Druzian
Engenheiro Civil
CREA-RS: 181.292