



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

Rua Floriano Peixoto, nº 222 - Bairro Centro - CEP: 97.400-000 - São Pedro do Sul, RS - (55) 3276-6100

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO DE TRECHO DA RUA ERNANDE DE OLIVEIRA

PROJETO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 923389/2021/MDR/CAIXA

LOCAL: Trecho entre as ruas Octávio Stribe e Roque Molina dos Santos - Bairro Maturino Bello - São Pedro do Sul, RS

ÁREA TOTAL À PAVIMENTAR COM AS GOLAS: 2.854,00 m² (Comprimento da rua: 262,00 metros; Largura da rua: 10,00 metros; Área das golos: 234,00 m²)

FONTE DE PREÇOS: SINAPI-RS NÃO DESONERADO (Serviço Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil)

DATA-BASE: 02/2023 - BDI: 22,70% (Benefícios e Despesas Indiretas)

Responsável técnico: Eng. Civil Sérgio Amilton Druzian - CREA-RS: 181.292

ART de Projeto nº 11784249

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

		VALOR	PESO	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
		R\$	%	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS										
1	SERVIÇOS INICIAIS	10.866,58	3,21%	51,40%	5.585,42	35,80%	3.890,23	6,40%	695,46	6,40%	695,46
2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO	250.328,30	74,00%	25,00%	62.582,08	30,00%	75.098,49	30,00%	75.098,49	15,00%	37.549,25
3	CALÇADAS EM CONCRETO NO PASSEIO PÚBLICO	65.304,69	19,30%	25,00%	16.326,17	30,00%	19.591,41	30,00%	19.591,41	15,00%	9.795,70
4	SINALIZAÇÃO VERTICAL	6.616,60	1,96%							100,00%	6.616,60
5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	3.942,72	1,17%					50,00%	1.971,36	50,00%	1.971,36
6	SERVIÇOS FINAIS	1.227,93	0,36%					50,00%	613,97	50,00%	613,97
	SOMA	338.286,82	100,00%								
	TOTAL ACUMULADO PARCIAL			24,98%	84.493,67	29,14%	98.580,13	28,96%	97.970,68	16,92%	57.242,34
	TOTAL ACUMULADO GERAL			24,98%	84.493,67	54,12%	183.073,80	83,08%	281.044,48	100,00%	338.286,82

São Pedro do Sul, RS, 28 de março de 2023.

Sérgio Amilton Druzian
Engenheiro Civil
CREA-RS: 181.292