



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CNPJ: 87.489.910/0001-68

Rua Floriano Peixoto, 222 - CEP: 97.400-000 – São Pedro do Sul, RS

Fone: (55) 3276-6100

RELAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA **EM ANDAMENTO NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL**

Atualizada em 23/03/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

01 – Obra de Construção do Prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlos Guilherme Lampert

Termo de Compromisso PAR nº 24052/2014

Licitação: Concorrência Pública nº 003/2014

Contrato nº: 192/2014

Contratada: Bel Construções Ltda.

CNPJ da Contratada: 00.369.046/0001-82

Valor total da obra: R\$ 3.562.516,01

Valor de Repasse: R\$ 3.496.313,21

Valor de Contrapartida: R\$ 66.202,80

Data de Início: 24/11/2014

Data de Término: 07/11/2018

Situação da obra: **Concluída.**

Situação do Convênio com o FNDE: A obra está concluída, mas ainda não foi recebida em definitivo pelo FNDE. Estamos providenciando pequenos ajustes na obra e providenciando a documentação para que se encerre o Termo de Compromisso com o FNDE.

02 - Finalização da Quadra Poliesportiva Coberta, bem como muros e drenos, junto ao Centro de Atendimento ao Idoso, com área à construir de 542,50 m²

Convênio: 831644/2016/MEsporte/CAIXA

Inicialmente

Licitação: Tomada de Preço nº 003/2018

Contrato nº: 047/2018

Contratada: Sergio Lemes & Filhos Ltda

CNPJ da Contratada: 02.584.593/0001-06

Valor do Contrato: R\$ 221.341,40

Executou: R\$ 120.751,46 (Repasse R\$ 120.613,63 Contrapartida R\$ 137,83) Empresa desistiu da obra

Obra foi reajustada e licitada a finalização

Licitação: Tomada de Preços nº 006/2020

Contrato nº: 004/2021

Contratada: Bel Construções Ltda.

CNPJ da Contratada: 00.369.046/0001-82

Valor do Contrato: R\$ 161.346,02

Valor de Repasse: R\$ 123.136,37

Valor de Contrapartida: R\$ 38.209,65

Data de Início: 04/02/2021

Data de Término: 03/10/2021

Termo Aditivo nº 02: R\$ 10.556,79

Valor final deste contrato da obra: R\$ 171.902,81

Valor Final Total deste Convênio: 292.654,27

Situação da obra: **Concluída**

Situação do Contrato de Repasse: A obra foi concluída e paga, Contrato de Repasse está em fase de Prestação de Contas

Mais Informações Acesse:

<https://www.convenios.gov.br/portal/acessoLivre.html>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CNPJ: 87.489.910/0001-68

Rua Floriano Peixoto, 222 - CEP: 97.400-000 – São Pedro do Sul, RS

Fone: (55) 3276-6100

03 – Projeto de reforma e ampliação da EMEF Jacó Davi Diesel, localizada na Estrada Cerro Claro, s/nº, localidade de Cerro Claro, interior de São Pedro do Sul, RS, com área à ser ampliada de aproximadamente 400,00 m²

Licitação: Pregão Presencial nº 020/2021

Contrato nº: 068/2021

Contratada: Infa Incorporadora Ltda.

CNPJ da Contratada: 40.602.778/0001-98

Valor do Contrato: R\$ 21.987,30

Data de início: 26/08/2021

Data de término: 14/11/2021

Situação do serviço: **Concluído**

04 – Contratação de mão-de-obra para pintura da EMEF Carlos Guilherme Lampert, com área total à pintar de 8.676,66 m²

Licitação: Pregão Presencial nº 019/2021

Contrato nº: 080/2021

Contratada: R. C. Construtora Ltda.

CNPJ da Contratada: 29.762.188/0001-97

Valor do Contrato: R\$ 56.200,00

Aditivo: R\$ 13.978,71

Data de início: 19/10/2021

Data de término: 14/04/2022

Situação da obra: **Concluído**

05 – Ampliação e reforma da EMEF Naurelino Souto, com área à reformar de 210,21 m² e à ampliar de 73,60 m², totalizando uma área de intervenção de 283,81 m².

Licitação: Tomada de Preços nº 003/2021

Contrato nº: 081/2021

Contratada: CFV Obras Públicas Ltda.

CNPJ da Contratada: 15.161.740/0001-87

Valor do Contrato: R\$ 227.294,34

Data de início: 29/09/2021

Data de término: 26/02/2022

Situação da obra: **Em andamento**, com 33,79% executada

06 – Fechamento da Quadra poliesportiva da EMEF João Bastista Bassotto, com área à construir de 700,00 m².

Licitação: Tomada de Preços nº 004/2021

Contrato nº: 082/2021

Contratada: Infa Incorporadora Ltda.

CNPJ da Contratada: 40.602.778/0001-95

Valor do Contrato: R\$ 536.322,94

Data de início: 27/09/2021

Data de término: 24/06/2022

Situação da obra: **Em andamento**, com aproximadamente 34,71% executada

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO

01 - Obra de Construção de Ponte na Rua Pedro Sarturi, Pavimentação com pedra irregular da Rua Pedro Sarturi e Pavimentação em pedra irregular da Rua Justino Gonçalves Dias.

Convênio: 786700/2013/MCidades/CAIXA

Valor do Contrato: R\$ 298.001,21

Valor de Repasse: R\$ 245.850,00

Valor de Contrapartida: R\$ 52.151,21

Valor final da obra: R\$ 297.968,65

Situação das obras: **Concluídas**

Situação do Contrato de Repasse: As obras foram concluídas e o Contrato de Repasse está sendo encerrado com "FRUIÇÃO" pela GIGOV/Caixa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CNPJ: 87.489.910/0001-68

Rua Floriano Peixoto, 222 - CEP: 97.400-000 – São Pedro do Sul, RS

Fone: (55) 3276-6100

Mais informações acesse:

<https://www.convenios.gov.br/portal/acessoLivre.html>

01.a – Construção de Ponte na Rua Pedro Sarturi

Licitação: Tomada de Preços nº 019/2015

Contrato nº: 201/2015

Contratada: C.S Terraplanagem e Escavações Ltda.

CNPJ da Contratada: 02.625.973/0001-41

Valor do Contrato: R\$ 131.030,40

Data de início: 19/06/2015

Data de término: 20/02/2018

Valor final da obra: R\$ 131.030,40

01.b – Pavimentação com pedra irregular na Rua Pedro Sarturi (trecho entre a Rua Borges de Medeiros e a Ponte)

Licitação: Tomada de Preços nº 015/2015

Contrato nº: 188/2015

Contratada: CS Terraplanagem e Escavações Ltda.

CNPJ da Contratada: 02.625.973/0001-41

Valor do Contrato: R\$ 79.366,01

Data de início: 26/05/2015

Data de término: 21/02/2018

Valor final da obra: R\$ 79.366,01

01.c - Pavimentação com pedra irregular na Rua Justino Gonçalves Dias (trecho entre as ruas Expedicionário Almeida e Pastor Aristotelino Tavares)

Licitação: Tomada de Preços nº 015/2015

Contrato nº: 188/2015

Contratada: CS Terraplanagem e Escavações Ltda.

CNPJ da Contratada: 02.625.973/0001-41

Valor do Contrato: R\$ 87.604,80

Data de início: 26/05/2015

Data de término: 21/02/2018

Termo Aditivo nº 09: R\$ - 29,56

Valor final da obra: R\$ 87.572,24

02 - Obra de Pavimentação asfáltica em CBUQ na Rua Adolfo Franz Rhode - Etapa 01

Convênio: 803180/2014/MCidades/CAIXA

Licitação: Tomada de Preços nº 028/2015

Contrato nº: 071/2016

Contratada: Brita Pinhal Indústria e Comércio Ltda.

CNPJ da Contratada: 88.089.536/0001-94

Valor de Repasse: R\$ 245.850,00

Valor de Contrapartida: R\$ 17.886,16

Valor do Contrato: R\$ 263.736,16

Data de Início: 13/03/2014

Data de Término: 19/01/2018

Valor final da obra: R\$ 263.736,16

Situação da Obra: **Concluída**

Situação do Contrato de Repasse: Em processo de Prestação de Contas

Mais informações acesse:

<https://www.convenios.gov.br/portal/acessoLivre.html>

03 - Obra de Pavimentação asfáltica em CBUQ da Rua Adolfo Franz Rhode - Etapa 02

Convênio: 803189/2014/MCidades/CAIXA

Licitação: Tomada de Preços nº 028/2015

Contrato nº: 070/2016

Contratada: Brita Pinhal Indústria e Comércio Ltda.

CNPJ da Contratada: 88.089.536/0001-94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CNPJ: 87.489.910/0001-68

Rua Floriano Peixoto, 222 - CEP: 97.400-000 – São Pedro do Sul, RS

Fone: (55) 3276-6100

Valor de Repasse: R\$ 245.850,00

Valor de Contrapartida: R\$ 4.361,36

Valor do Contrato: R\$ 250.211,36

Data de Início: 13/03/2014

Data de Término: 19/01/2018

Valor final da obra: R\$ 250.211,18

Situação da obra: **Concluída**

Situação do Contrato de Repasse: As obras foram concluídas e o Contrato de Repasse está sendo encerrado com "FRUIÇÃO" pela GIGOV/Caixa.

Mais informações acesse:

<https://www.convenios.gov.br/portal/acessoLivre.html>

04 - Obra de Pavimentação em pedra irregular das Ruas Werner Doeler, Ipiranga e Edmundo Krusche

Convênio: 803468/2014/MCidades/CAIXA

Valor de Repasse: R\$ 245.850,00

Valor de Contrapartida: R\$ 37.711,74

Valor do Contrato: R\$ 283.561,74

Data de Início: 17/03/2014

Data de Término: 19/01/2018

Valor final da obra: R\$ 283.561,74

Situação das obras: **Concluídas**

Situação do Contrato de Repasse: As obras foram concluídas e o Contrato de Repasse está sendo encerrado com "FRUIÇÃO" pela GIGOV/Caixa.

04.a - Pavimentação com pedra irregular da Rua Werner Doeler (trecho entre a Rua Ministro Xavier da Rocha e a Rua João Benício de Oliveira Flores)

Licitação: Tomada de Preços nº 014/2015

Contrato nº: 187/2015

Contratada: CS Terraplanagem e Escavações Ltda.

CNPJ da Contratada: 02.625.973/0001-41

Valor do Contrato: R\$ 165.793,09

Data de Início: 26/05/2015

Data de Término: 15/01/2018

Valor final da obra: R\$ 165.793,09

04.b - Pavimentação com pedra irregular da Rua Ipiranga (trecho entre a Rua Av. Governador Walter Jobim e a Estrada de Ferro RFFSA)

Licitação: Tomada de Preços nº 014/2015

Contrato nº: 187/2015

Contratada: CS Terraplanagem e Escavações Ltda.

CNPJ da Contratada: 02.625.973/0001-41

Valor do Contrato: R\$ 76.168,58

Data de Início: 26/05/2015

Data de Término: 14/06/2017

Valor final da obra: R\$ 76.168,58

04.c - Pavimentação com pedra irregular da Rua Edmundo Krusche (trecho entre a Rua Professora Hilda Koetz e a Rua Prefeito Tito Ferrari)

Licitação: Tomada de Preços nº 014/2015

Contrato nº: 187/2015

Contratada: CS Terraplanagem e Escavações Ltda.

CNPJ da Contratada: 02.625.973/0001-41

Valor do Contrato: R\$ 41.600,07

Data de Início: 26/05/2015

Data de Término: 14/06/2017

Valor final da obra: R\$ 41.600,07

Mais informações acesse:

<https://www.convenios.gov.br/portal/acessoLivre.html>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CNPJ: 87.489.910/0001-68

Rua Floriano Peixoto, 222 - CEP: 97.400-000 – São Pedro do Sul, RS

Fone: (55) 3276-6100

05 - Obra de Pavimentação em pedra irregular das Ruas Ministro Xavier da Rocha, Mário João Senger e Rhéa Sílvia Trein Rosa

Convênio: 820155/2015/MCidades/CAIXA

Valor de Repasse: R\$ 245.850,00

Valor de Contrapartida: R\$ 90.083,19

Valor do Contrato: R\$ 335.933,19

Valor final da obra: R\$ 339.856,55

Data de Início: 21/12/2015

Data de Término: 30/11/2018

Situação das Obras: **Concluídas**

Situação do Contrato de Repasse: As obras foram concluídas e o Contrato de Repasse está sendo encerrado com "FRUIÇÃO" pela GIGOV/Caixa.

Mais Informações acesse:

<https://www.convenios.gov.br/portal/acessoLivre.html>

05.a - Pavimentação em pedra irregular da Rua Ministro Xavier da Rocha (trecho entre a Rua Jerônimo Gomes e a Rua Jose Maria da Rosa)

Licitação: Tomada de Preços nº 003/2016

Contrato nº: 128/2016

Contratada: CS Terraplanagem e Escavações Ltda.

CNPJ da Contratada: 02.625.973/0001-41

Valor do Contrato: R\$ 182.142,29

Data de Início: 21/06/2017

Data de Término: 20/10/2018

Valor final da obra: R\$ 182.142,29

05.b - Pavimentação em pedra irregular da Rua Mário João Senger (trecho entre a Rua Armino Valdemar Werberich e Rua Valdemar Bagolin)

Licitação: Tomada de Preços nº 003/2016

Contrato nº: 128/2016

Contratada: CS Terraplanagem e Escavações Ltda.

CNPJ da Contratada: 02.625.973/0001-41

Valor do Contrato: R\$ 93.897,25

Data de Início: 15/12/2017

Data de Término: 15/03/2018

Termo Aditivo nº 07: R\$ 1.483,16

Valor final da obra: R\$ 95.380,41

05.c - Pavimentação em pedra irregular da Rua Rhéa Sílvia Trein Rosa (trecho entre a Rua Siqueira Campos até o final da própria Rua Rhéa Sílvia Trein Rosa)

Licitação: Tomada de Preços nº 003/2016

Contrato nº: 128/2016

Contratada: CS Terraplanagem e Escavações Ltda.

CNPJ da Contratada: 02.625.973/0001-41

Data de Início: 23/04/2018

Data de Término: 08/10/2018

Termo Aditivo nº 09: R\$ 2.440,20

Valor final da obra: R\$ 62.333,85

Mais Informações acesse:

<https://www.convenios.gov.br/portal/acessoLivre.html>

06 - Obra de Pavimentação em pedra irregular da Rua Dorval Lampert - Etapa 01

Contrato de Repasse: 844578/2017/MCidades/CAIXA

Licitação: Tomada de Preços nº 002/2020

Contrato nº: 061/2020

Contratada: Futura Ambiental – EIRELI

CNPJ da Contratada: 30.396.707/0001-20

Valor de Repasse: R\$ 245.812,17

Valor de Contrapartida: R\$ 26.706,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CNPJ: 87.489.910/0001-68

Rua Floriano Peixoto, 222 - CEP: 97.400-000 – São Pedro do Sul, RS

Fone: (55) 3276-6100

Valor do Contrato: R\$ 272.519,04

Data de Início: 15/07/2020

Data de Término: 08/11/2021, pelo Termo Aditivo nº 01

Observação: já foi solicitado novo Termo Aditivo de Prazo pela Contratada

Situação da obra: **Em andamento**, com 85,00% dos serviços executados.

Mais Informações acesse:

<https://www.convenios.gov.br/portal/acessoLivre.html>

07 - Obra de Pavimentação em pedra irregular da Rua Dorval Lampert - Etapa 02

Contrato de Repasse: 844577/2017/MCidades

Licitação: Tomada de Preços nº 002/2020

Contrato nº: 061/2020

Contratada: Futura Ambiental – EIRELI

CNPJ da Contratada: 30.396.707/0001-20

Valor do Contrato: 251.444,68

Valor de Repasse: 245.850,00

Valor de Contrapartida: R\$ 5.594,68

Data de Início: 15/07/2020

Data de Término: 08/11/2021, pelo Termo Aditivo nº 01

Observação: já foi solicitado novo Termo Aditivo de Prazo pela Contratada

Situação da obra: **Em andamento**, com 75,15 dos serviços executados.

Mais Informações acesse:

<https://www.convenios.gov.br/portal/acessoLivre.html>

08 - Obra de Pavimentação em pedra irregular da Rua Ernande de Oliveira (trecho entre as Ruas Jerônimo Gomes e Octávio Stribe).

Convênio: 900292/2020/MDR/CAIXA

Licitação: Tomada de Preços nº 006/2021

Contrato nº: 099/2021

Contratada: Futura Ambiental – Eireli.

CNPJ da Contratada: 30.396.707/0001-20

Valor de Repasse: R\$ 238.856,00

Valor de Contrapartida: R\$ 24.216,52

Valor do Contrato: R\$ 263.072,52

Data de Início: 27/07/2020

Data de Término: 27/07/2023

Valor final da obra: R\$ 263.072,52

Situação da Obra: **Aguardando AIO (Autorização de Início de Obra) pela Caixa Econômica Federal**

Situação do Contrato de Repasse: Em andamento

Mais informações acesse:

<https://www.convenios.gov.br/portal/acessoLivre.html>

09 - Obra de Pavimentação em pedra irregular da Rua Lindolfo Agne (trecho entre a pavimentação existente e a Rua Ramiro Ebling Freitas).

Convênio: 899779/2020/MDR/CAIXA

Licitação: Tomada de Preços nº 005/2021

Contrato nº: 098/2021

Contratada: CS Terraplanagem e Escavações Ltda.

CNPJ da Contratada: 02.625.973/0001-41

Valor de Repasse: R\$ 723.352,00

Valor de Contrapartida: R\$ 126.543,15

Valor do Contrato: R\$ 849.895,15

Data de Início: 27/07/2020

Data de Término: 27/07/2023

Valor final da obra: R\$ 849.895,15

Situação da Obra: **Aguardando AIO (Autorização de Início de Obra) pela Caixa Econômica Federal**

Situação do Contrato de Repasse: Em andamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CNPJ: 87.489.910/0001-68

Rua Floriano Peixoto, 222 - CEP: 97.400-000 – São Pedro do Sul, RS

Fone: (55) 3276-6100

Mais informações acesse:

<https://www.convenios.gov.br/portal/acessoLivre.html>

10 - Obra dos Serviços de revitalização das Avenidas Walter Jobim e Maurício Cardoso, localizadas no perímetro urbano de São Pedro do Sul, com área total de intervenção de 36.028,06 m², sendo 20.623,92 m² na Avenida Walter Jobim e 15.404,14 na Avenida Maurício Cardoso.

Convênio nº 537.185 – 03 – FINISA/CAIXA

Licitação: Concorrência Pública nº 002/2021

Contrato nº: 022/2021

Contratada: CONPASUL Construção e Serviços Ltda.

CNPJ da Contratada: 90.063.470/0001-97

Valor do Contrato: 4.182.243,37

Valor para a Avenida Walter Jobim: R\$ 1.626.803,66

Valor para a Avenida Maurício Cardoso: R\$ 2.555.439,71

Valor de Repasse: 4.000.000,00

Valor de Contrapartida: R\$ 182.243,37

Aditivo: R\$ 470.090,09

Data de Início: 07/04/2021

Data de Término: 09/07/2022

Situação da obra: **Em andamento**, com 95,94% do total dos serviços executados, conforme mostra o Boletim de Medição nº 10.