

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

CNPJ: 87.489.910/0001-68

**Obra**

Reforma dos telhados das casas do loteamento
Santo Antônio, substituição de materiais

Bancos

SINAPI - 12/2025 - Rio
Grande do Sul
SBC - 02/2026 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 10/2025 - Rio
Grande do Sul
ORSE - 11/2025 - Sergipe

B.D.I.

23,0%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro**24 UNIDADES RESIDENCIAIS - LOTE A - ÁREA DE TELHADOS - 1.815,70m²**

			10 CASAS	9 CASAS	5 CASAS
Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS
1	Serviços Iniciais - PLACA DE OBRA	0,00% 1.138,40	100,00% 1.138,40		
2	REMOÇÃO DE TELHAS CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	0,00% 8.860,61	40,00% 3.464,20	40,00% 3.464,20	20,00% 1732,21
3	Instalação da nova cobertura	0,00% 150.355,07	40,00% 60.142,00	40,00% 60.142,00	20,00% 30.071,07

R\$ 160.154,08**Porcentagem****40,43%****39,71%****19,86%****Custo****64.744,60****63.606,20****31.803,28****Porcentagem Acumulado****40,43%****80,14%****100%****Custo Acumulado****64.744,60****128.350,80****160.154,08**

Obs.: Cronograma elaborado para 8 horas diárias de trabalho, considerando a necessidade de 8 horas de trabalho para o serviço em uma unidade residencial e 5 dias semanais trabalhados. 24 dias trabalhados - 5 semanas

Documento assinado digitalmente



PATRICIA STEIN

Data: 12/02/2026 13:27:59-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>**Patricia Stein****Arquiteta e Urbanista- CAU A36253-0****Fernando Pilar Cezar****Prefeito Municipal**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CENTRO - SÃO PEDRO DO SUL / RS

55 3276 6100 / sec-planejamento@saopedrodoosul.org