



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CNPJ: 87.489.910/0001-68

Rua Floriano Peixoto, 222 - CEP: 97.400-000 – São Pedro do Sul, RS

Fone: (55) 3276-6100

RELAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA **EM ANDAMENTO NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL**

Atualizada em 15/08/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

01 – Reforma do Galpão no Parque de Eventos da Igreja do Divino, com área de 600m²

Licitação: Processo de Dispensa 54/2024

Contrato nº: 61/2024

Contratada: Livia Garcia Oliveira Pereira

CNPJ da Contratada: 42.884.596/0001-80

Valor do Contrato: R\$ 90.000,00

Data de Início: 08/07/2024

Data de Término: 07/09/2024

Situação da obra: Em andamento com 50% da obra executada.

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE

01 - Obra de Ampliação da Feira do Produtor.

Convênio:902021/2020/MAPA/CAIXA

Licitação: Tomada de Preços nº 04/2023

Contrato: 050/2023

Empresa Vencedora: Infa Incorporadora Ltda.

CNPJ da Empresa Vencedora: 40.602.778/0001-95

Valor do Contrato: R\$ 600.213,16

Valor de Repasse: R\$ 334.250,00

Valor de Contrapartida: R\$ 265.963,16

Aditivo 01: R\$ 40.404,09

Aditivo 02: R\$ 10.066,65

Valor total obra: 650.683,90

Data de Início: 16/08/2023

Data de Término: 29/11/2024

Situação da obra: Em andamento, com 81,11% dos serviços executados.

Situação do Contrato de Repasse: Em andamento

Mais informações acesse:

<https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/Principal/Principal.do?Usr=guest&Pwd=guest>

02 - Construção de 03 Cisterna

Convênio:2612/2022/Estado RS

Licitação: P.E.06/2024

Contrato: 062/2023

Empresa Vencedora: Reciclando Limpeza Urbana, Serviços e Transportes

CNPJ da Empresa Vencedora: 32.525.607/0001-81

Valor do Contrato: R\$ 42.999,99

Valor de Repasse: R\$ 42.999,99

Data de Início: 11/03/2024

Data de Término: 10/05/2024

Situação da obra: Em andamento

03 - Construção de Sistema Público de Abastecimento de Água Potável, nas localidades de Mundo Novo de Baixo e Menino Deus.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CNPJ: 87.489.910/0001-68

Rua Floriano Peixoto, 222 - CEP: 97.400-000 – São Pedro do Sul, RS

Fone: (55) 3276-6100

Emedas Especiais nº 202341130006 e 202340400003.

Licitação: P.E. 025/2024

Contrato: 067/2024

Empresa Vencedora: Robson dos Santos Ltda

CNPJ da Empresa Vencedora: 27.993.580/0001-11

Valor do Contrato: R\$ 334.880,00

Situação da obra: Aguardando ordem de início de serviço.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

01 – Obra de Construção do Prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlos Guilherme Lampert

Termo de Compromisso PAR nº 24052/2014

Licitação: Concorrência Pública nº 003/2014

Contrato nº: 192/2014

Contratada: Bel Construções Ltda.

CNPJ da Contratada: 00.369.046/0001-82

Valor total da obra: R\$ 3.562.516,01

Valor de Repasse: R\$ 3.496.313,21

Valor de Contrapartida: R\$ 66.202,80

Data de Início: 24/11/2014

Data de Término: 07/11/2018

Situação da obra: **Concluída.**

Situação do Convênio com o FNDE: A obra está concluída, mas ainda não foi recebida em definitivo pelo FNDE. A Fiscalização está tratando, junto à Contratada, alguns ajustes na obra fruto de apontamento da vistoria final do FNDE. A Secretaria da Educação, por sua vez, está providenciando a documentação para o encerramento do Termo de Compromisso junto ao FNDE.

02 – Obra de Ampliação da E.M.E.I Bertholdo Henrique Von Muhler

Licitação: Tomada de Preço nº 012/2022

Contrato nº: 002/2023

Contratada: Infa Incorporadora Ltda.

CNPJ da Contratada: 40.602.778/0001-95

Valor do Contrato: R\$ 474.428,93

Aditivo 01: R\$ 181.837,11

Valor total da obra: R\$ 656.266,04

Data de Início: 25/01/2023

Data de Término: 16/09/2024

Situação da obra: Concluída

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

01 – Reforma e ampliação da Unidade de Saúde Dr. Sergio Notari (ESF1).

Rede Bem Cuidar RS

Licitação: Concorrência 1/2024

Contrato nº: 070/2024

Contratada: Infa Incorporadora Ltda.

CNPJ da Contratada: 40.602.778/0001-95

Valor do Contrato: R\$ 560.000,00

Valor de Repasse: R\$ 350.000,00

Valor de Contrapartida: R\$ 210.000,00

Situação da obra: Aguardando Ordem de Início de Serviço



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CNPJ: 87.489.910/0001-68

Rua Floriano Peixoto, 222 - CEP: 97.400-000 – São Pedro do Sul, RS

Fone: (55) 3276-6100

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO

01 - Obra de Pavimentação em pedra irregular da Rua Ernande de Oliveira (trecho entre as Ruas Jerônimo Gomes e Octávio Stribe).

Convênio:900292/2020/MDR/CAIXA

Licitação: Tomada de Preços nº 006/2021

Contrato nº: 099/2021

Contratada: Futura Ambiental – Eireli.

CNPJ da Contratada: 30.396.707/0001-20

Valor do Contrato: R\$ 263.072,52

Valor de Repasse: R\$ 238.856,00

Valor de Contrapartida: R\$ 24.216,52

Aditivo 1 Reequilíbrio: R\$ 63.276,06

Contrato nº 099/2023 com a empresa Futura Ambiental Eireli rescindido, empresa executou 40,86% da obra, valor total de R\$ 107.485,35 (R\$ 97.591,04 de repasse e R\$ 9.894,31 de contrapartida) e R\$ 26.326,13 do Aditivo 01 Reequilíbrio.

Orçamento reajustado e realizado processo licitatório para a finalização da obra.

Licitação: Concorrência nº 03/2023

Contrato: 076/2023

Empresa Vencedora: Lisiana Bilo do Nascimento Ltda.

CNPJ da Empresa Vencedora: 35.214.768/0001-42

Valor do Contrato: R\$ 213.493,27

Valor da Repasse: R\$ 141.264,96

Valor de Contrapartida: R\$ 72.228,31

Data de Início:16/01/2024

Data de Término: 12/09/2024

Situação da obra: Em andamento com 78,77% obra executada

Valor Total da Obra: R\$ 320.978,62

Valor Repasse: R\$ 238.856,00

Valor Contrapartida: R\$ 82.122,62

Situação do Contrato de Repasse: Em andamento

Mais informações acesse:

<https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/Principal/Principal.do?Usr=quest&Pwd=quest>

02 - Obra de Pavimentação em pedra irregular da Rua Lindolfo Agne (trecho entre a pavimentação existente e a Rua Ramiro Ebling Freitas).

Convênio:899779/2020/MDR/CAIXA

Licitação: Tomada de Preços nº 005/2021

Contrato nº: 098/2021

Contratada: CS Terraplanagem e Escavações Ltda.

CNPJ da Contratada: 02.625.973/0001-41

Valor de Repasse: R\$ 723.352,00

Valor de Contrapartida: R\$ 126.543,15

Valor do Contrato: R\$ 849.895,15

Aditivo 1 Reequilíbrio: R\$ 156.776,23

Valor final da obra: R\$ 1.006.671,38

Data de Início: 13/06/2022

Data de Término: 06/09/2024

Situação da Obra Em andamento, com 95,91 % dos serviços executados

Situação do Contrato de Repasse: Em andamento

Mais informações acesse:

<https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/Principal/Principal.do?Usr=quest&Pwd=quest>

03 - Obra de Pavimentação em pedra irregular da Rua Ernande de Oliveira (trecho entre as Ruas Octávio Stribe e Roque Molina dos Santos).



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CNPJ: 87.489.910/0001-68

Rua Floriano Peixoto, 222 - CEP: 97.400-000 – São Pedro do Sul, RS

Fone: (55) 3276-6100

Convênio:923389/2021/MDR/CAIXA

Licitação: Tomada de Preços nº 06/2023

Contrato: 049/2023

Empresa Vencedora: CS Terraplanagem e Escavações Ltda.

CNPJ da Empresa Vencedora: 02.625.973/0001-41

Valor de Repasse: R\$ 287.306,00

Valor de Contrapartida: R\$ 50.980,82

Valor da Obra: R\$ 338.286,82

Data de Início: 23/08/2023

Data de Término: 15/09/2024

Situação da obra: Em execução com 47,55% dos serviços executados.

Situação do Contrato de Repasse: Em andamento

Mais informações acesse:

<https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/Principal/Principal.do?Usr=guest&Pwd=guest>

04 - Obra de Pavimentação em pedra irregular da Rua Brasil (trecho entre as Ruas Rui Barbosa e Marques do Herval).

Convênio:916653/2021/MDR/CAIXA

Licitação: Tomada de Preços nº 07/2023

Contrato: 052/2023

Empresa Vencedora: CS Terraplanagem e Escavações Ltda.

CNPJ da Empresa Vencedora: 02.625.973/0001-41

Valor de Repasse: R\$ 238.856,00

Valor de Contrapartida: R\$ 120.301,32

Valor da Obra: R\$ 359.157,32

Situação da obra: Emitida a ordem de início de serviço.

Situação do Contrato de Repasse: Em andamento

Mais informações acesse:

<https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/Principal/Principal.do?Usr=guest&Pwd=guest>

05 - Obra de Pavimentação em pedra irregular da Rua Waldemar Bagolin (trecho entre as Ruas Rui Barbosa e Marques do Herval).

Convênio:931521/2022/MDR/CAIXA

Licitação: Concorrência nº 02/2023

Contrato: 059/2023

Empresa Vencedora: Lisiana Bilo do Nascimento Ltda.

CNPJ da Empresa Vencedora: 35.214.768/0001-42

Valor de Repasse: R\$ 481.104,00

Valor de Contrapartida: R\$ 30.896,00

Valor da Obra: R\$ 512.000,00

Situação da obra: Em execução com 3,96 % dos serviços executados

Situação do Contrato de Repasse: Em andamento

Mais informações acesse:

<https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/Principal/Principal.do?Usr=guest&Pwd=guest>