



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CNPJ: 87.489.910/0001-68

Rua Floriano Peixoto, 222 - CEP: 97.400-000 – São Pedro do Sul, RS

Fone: (55) 3276-6100

RELAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA **EM ANDAMENTO NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL**

Atualizada em 15/12/2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

01- Implantação de área verde pública, de lazer e recreação no Bairro Progresso.

Emeda Especial nº 202341840003

Licitação: Concorrência Eletrônica 01/2025

Contrato nº: 30/2025

Contratada: Natan Devens

CNPJ da Contratada: 35.746.118/0001-48

Valor do Contrato: R\$ 232.650,00

Data de Início: 25/04/2025

Situação da obra: Aguardando adequação/limpeza do local para início da execução.

02- Construção e Implementação do Centro de Interpretação da Redução Jesuítica de São José

Convenio FPE nº 132/2025

Licitação: Concorrência Eletrônica 05/2025

Contrato nº: 78/2025

Contratada: BAS Construtora LTDA

CNPJ da Contratada: 19.988.502/0001-09

Valor do Contrato: R\$ 1.299.000,00

Data de Início: 18/11/2025

Data Término: 14/09/2026

Situação da obra: A obra não foi iniciada em razão da ocupação do local por grupos de ciganos e indígenas, os quais desocuparam a área em 14/12/2025. A previsão de início dos trabalhos é para 22/12/2025.

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE

01 - Construção de Sistema Público de Abastecimento de Água Potável, nas localidades de Mundo Novo de Baixo e Menino Deus.

Emedas Especiais nº 202341130006 e 202340400003.

Licitação: P.E. 025/2024

Contrato: 067/2024

Empresa Vencedora: Robson dos Santos Ltda

CNPJ da Empresa Vencedora: 27.993.580/0001-11

Valor do Contrato: R\$ 334.880,00

Valor do Aditivo: 49.932,81

Data de Início: 10/08/2024

Data de Término: 20/08/2025

Situação da obra: Concluída

02 - Construção de Sistema Público de Abastecimento de Água Potável, nas localidades de Passo da Cruz e Igrejinha do Divino.

Emedas Especiais nº 202340400003.

Licitação: P.E. 057/2024

Contrato: 03/2025

Empresa Vencedora: TARSO OTO STAHLHOFER

CNPJ da Empresa Vencedora: 41.698.282/0001-20

Valor do Contrato: R\$ 184.176,28

Valor do Aditivo: R\$ 11.985,36

Data de Início: 30/01/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CNPJ: 87.489.910/0001-68

Rua Floriano Peixoto, 222 - CEP: 97.400-000 – São Pedro do Sul, RS

Fone: (55) 3276-6100

Data de Término: 29/07/2025

Situação da obra: Concluída

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

01 – Reforma e ampliação da Unidade de Saúde Dr. Sergio Notari (ESF1).

Rede Bem Cuidar RS

Licitação: Concorrência 1/2024

Contrato nº: 070/2024

Contratada: Infa Incorporadora Ltda.

CNPJ da Contratada: 40.602.778/0001-95

Valor do Contrato: R\$ 560.000,00

Valor de Repasse: R\$ 350.000,00

Valor de Contrapartida: R\$ 210.000,00

Valor do Aditivo: R\$ 206.490,94

Data de Início: 19/09/2024

Data de Término: 15/01/2025

Situação da obra: Em execução com 99,00% da obra executada.

02 – Construção da Unidade de Saúde 05 (ESF5).

Novo Pac

Licitação: Concorrência 2/2024

Contrato nº: 02/2025

Contratada: DOLTEVI CONSTRUTORA LTDA.

CNPJ da Contratada: 47.520.094/0001-93

Valor do Contrato: R\$ 1.399.000,00

Valor de Repasse: R\$ 1.399.000,00

Data de Início: 11/02/2025

Data de Término: 08/09/2026

Situação da obra: Em execução com 46,92% dos serviços executados

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01 – Reforma e ampliação do CRAS.

Fundo Gaúcho Especial

Licitação: Concorrência 003/2025

Contrato nº: 045/2025

Contratada: Paulo Roberto Vernier Kohler

CNPJ da Contratada: 34.323.215/0001-65

Valor do Contrato: R\$ 222.499,49

Valor do Aditivo: R\$ 35.739,41

Valor Total: R\$ 258.238,90

Valor de Repasse: R\$ 250.000,00

Valor de Contrapartida: R\$ 8.238,90

Situação da obra: Concluída

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO

01 - Obra de Pavimentação em pedra irregular da Rua Ernande de Oliveira (trecho entre as Ruas Octávio Stribe e Roque Molina dos Santos).

Convênio: 923389/2021/MDR/CAIXA

Licitação: Tomada de Preços nº 06/2023

Contrato: 049/2023

Empresa Vencedora: CS Terraplanagem e Escavações Ltda.

CNPJ da Empresa Vencedora: 02.625.973/0001-41

Valor de Repasse: R\$ 287.306,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CNPJ: 87.489.910/0001-68

Rua Floriano Peixoto, 222 - CEP: 97.400-000 – São Pedro do Sul, RS

Fone: (55) 3276-6100

Valor de Contrapartida: R\$ 50.980,82

Valor da Obra: R\$ 338.286,82

Data de Início: 23/08/2023

Data de Término: 20/07/2025

Situação da obra: Concluída.

Situação do Contrato de Repasse: Em prestação de contas

Mais informações acesse:

<https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/Principal/Principal.do?Usr=quest&Pwd=quest>

02 - Obra de Pavimentação em pedra irregular da Rua Brasil (trecho entre as Ruas Rui Barbosa e Marques do Herval).

Convênio: 916653/2021/MDR/CAIXA

Licitação: Tomada de Preços nº 07/2023

Contrato: 052/2023

Empresa Vencedora: CS Terraplanagem e Escavações Ltda.

CNPJ da Empresa Vencedora: 02.625.973/0001-41

Valor de Repasse: R\$ 238.856,00

Valor de Contrapartida: R\$ 120.301,32

Valor da Obra: R\$ 359.157,32

Data de Início: 05/07/2024

Data de Término: 03/08/2025

Situação da obra: Em execução com 23,03% dos serviços executados.

Situação do Contrato de Repasse: Em andamento

Mais informações acesse:

<https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/Principal/Principal.do?Usr=quest&Pwd=quest>

03 - Obra de Pavimentação em pedra irregular da Rua Waldemar Bagolin (trecho entre as Ruas Rui Barbosa e Marques do Herval).

Convênio: 931521/2022/MDR/CAIXA

Licitação: Concorrência nº 02/2023

Contrato: 069/2023

Empresa Vencedora: Lisiana Bilo do Nascimento Ltda.

CNPJ da Empresa Vencedora: 35.214.768/0001-42

Contrato nº 069/2023 com a empresa Lisiana Bilo do Nascimento Ltda rescindido, empresa executou 13,22% da obra, valor total de R\$ 67.700,22 (R\$ 63.614,93 de repasse e R\$ 4.085,29 de contrapartida).

Orçamento reajustado e realizado processo licitatório para a finalização da obra.

Licitação: Concorrência nº 02/2025

Contrato: 038/2025

Empresa Vencedora: Seplacon Obras e Serviços Ltda.

CNPJ da Empresa Vencedora: 34.011.423.0001-29

Valor do Contrato: R\$ 480.000,00

Valor da Repasse: R\$ 417.489,07

Valor de Contrapartida: R\$ 62.510,93

Valor do Aditivo: R\$ 5.986,62

Data de Início: 20/05/2025

Data de Término: 20/11/2025

Situação da obra: Concluída

Valor Total da Obra: R\$ 553.686,84

Valor Total de Repasse: R\$ 481.104,00

Valor Total de Contrapartida: R\$ 72.582,84

Situação do Contrato de Repasse: Em prestação de contas

Mais informações acesse:

<https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/Principal/Principal.do?Usr=quest&Pwd=quest>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CNPJ: 87.489.910/0001-68

Rua Floriano Peixoto, 222 - CEP: 97.400-000 – São Pedro do Sul, RS

Fone: (55) 3276-6100

04 - Obra de Construção de construção 32 (trinta e duas) Carneiras Mortuárias no Cemitério Ecumênico Municipal.

Licitação: Pregão Eletrônico Concorrência nº 15/2025

Contrato: 049/2025

Empresa Vencedora: Rafael Bayer Ltda.

CNPJ da Empresa Vencedora: 01.815.291/0001-34

Valor do Contrato: R\$ 68.480,00

Valor do Aditivo: R\$ 14.133,45

Valor Total da Obra: R\$ 82.613,45

Data de Início: 09/07/2025

Data de Término: 21/12/2025

Situação da obra: Em execução com 82% executado.

05 - Obra de Pavimentação em pedra irregular da Rua Vanda Simon (trecho entre as Waldemar Bagolin e Armindo Valdemar Werberich).

Emeda Especial nº 202428580010

Licitação: Concorrência nº 04/2025

Contrato: 053/2025

Empresa Vencedora: Seplacon Obras e Serviços Ltda.

CNPJ da Empresa Vencedora: 34.011.423.0001-29

Valor do Contrato: R\$ 215.879,71

Valor da Repasse: R\$ 200.000,00

Valor de Contrapartida: R\$ 15.879,71

Data de Início: 06/08/2025

Data de Término: 05/03/2026

Situação da obra: Em andamento com 22% dos serviços executados

06 - Execução De Infraestrutura para Assentamento de Galerias Pré-Moldadas em Concreto Armado, no Arroio sem denominação na Rua Galvão De Oliveira Souto, Bairro Gaúcha.

Emeda Especial nº 2023418400030

Licitação: Concorrência nº 06/2025

Contrato: 091/2025

Empresa Vencedora: CS Terraplanagem e Escavações

CNPJ da Empresa Vencedora: 02.625.973/0001-41

Valor do Contrato: R\$ 89.890,00

Valor da Repasse: R\$ 89.890,00

Data de Início: 05/12/2025

Data de Término: 25/03/2026

Situação da obra: Em andamento com 05% dos serviços executados