



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CNPJ: 87.489.910/0001-68

Rua Floriano Peixoto, 222 - CEP: 97.400-000 – São Pedro do Sul, RS

Fone: (55) 3276-6100

# **RELAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA** **EM ANDAMENTO NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL**

*Atualizada em 13/04/2026*

### **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

#### **01- Implantação de área verde pública, de lazer e recreação no Bairro Progresso.**

Emeda Especial nº 202341840003

Licitação: Concorrência Eletrônica 01/2025

Contrato nº: 30/2025

Contratada: Natan Devens

CNPJ da Contratada: 35.746.118/0001-48

Valor do Contrato: R\$ 232.650,00

Aditivo 01: R\$ 31.419,70

Data de Início: 25/04/2025

Situação da obra: Em execução com 72 % da obra executada

#### **02- Construção e Implementação do Centro de Interpretação da Redução Jesuítica de São José**

Convenio FPE nº 132/2025

Licitação: Concorrência Eletrônica 05/2025

Contrato nº: 78/2025

Contratada: BAS Construtora LTDA

CNPJ da Contratada: 19.988.502/0001-09

Valor do Contrato: R\$ 1.299.000,00

Data de Início: 18/11/2025

Data Término: 14/09/2026

Situação da obra: Em execução com 12,83 % da obra executada

### **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

#### **01 – Reforma e ampliação da Unidade de Saúde Dr. Sergio Notari (ESF1).**

Rede Bem Cuidar RS

Licitação: Concorrência 1/2024

Contrato nº: 070/2024

Contratada: Infa Incorporadora Ltda.

CNPJ da Contratada: 40.602.778/0001-95

Valor do Contrato: R\$ 560.000,00

Valor de Repasse: R\$ 350.000,00

Valor de Contrapartida: R\$ 210.000,00

Valor do Aditivo: R\$ 206.490,94

Data de Início: 19/09/2024

Data de Término: 16/04/2026

Situação da obra: Em execução com 99,00% da obra executada.

#### **02 – Construção da Unidade de Saúde 05 (ESF5).**

Novo Pac

Licitação: Concorrência 2/2024

Contrato nº: 02/2025

Contratada: DOLTEVI CONSTRUTORA LTDA.

CNPJ da Contratada: 47.520.094/0001-93

Valor do Contrato: R\$ 1.399.000,00

Valor de Repasse: R\$ 1.399.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CNPJ: 87.489.910/0001-68

Rua Floriano Peixoto, 222 - CEP: 97.400-000 – São Pedro do Sul, RS

Fone: (55) 3276-6100

Data de Início: 11/02/2025

Data de Término: 08/09/2026

Situação da obra: Temporariamente suspensa, Empresa executora abandonou a obra com 47,73% dos serviços executados, instaurado Processo Administrativo de Responsabilização (PAR).

### SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO

#### **01 - Obra de Pavimentação em pedra irregular da Rua Waldemar Bagolin (trecho entre as Ruas Rui Barbosa e Marques do Herval).**

Convênio:931521/2022/MDR/CAIXA

Licitação: Concorrência nº 02/2023

Contrato: 069/2023

Empresa Vencedora: Lisiana Bilo do Nascimento Ltda.

CNPJ da Empresa Vencedora: 35.214.768/0001-42

Contrato nº 069/2023 com a empresa Lisiana Bilo do Nascimento Ltda rescindido, empresa executou 13,22% da obra, valor total de R\$ 67.700,22 (R\$ 63.614,93 de repasse e R\$ 4.085,29 de contrapartida).

Orçamento reajustado e realizado processo licitatório para a finalização da obra.

Licitação: Concorrência nº 02/2025

Contrato: 038/2025

Empresa Vencedora: Seplacon Obras e Serviços Ltda.

CNPJ da Empresa Vencedora: 34.011.423.0001-29

Valor do Contrato: R\$ 480.000,00

Valor da Repasse: R\$ 417.489,07

Valor de Contrapartida: R\$ 62.510,93

Valor do Aditivo: R\$ 5.986,62

Data de Início:20/05/2025

Data de Término: 20/11/2025

Situação da obra: Concluída

Valor Total da Obra: R\$ 553.686,84

Valor Total de Repasse: R\$ 481.104,00

Valor Total de Contrapartida: R\$ 72.582,84

Situação do Contrato de Repasse: Em prestação de contas

Mais informações acesse:

<https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/Principal/Principal.do?Usr=quest&Pwd=quest>

#### **02 - Obra de Construção de construção 32 (trinta e duas) Carneiras Mortuárias no Cemitério Ecumênico Municipal.**

Licitação: Pregão Eletrônico Concorrência nº 15/2025

Contrato: 049/2025

Empresa Vencedora: Rafael Bayer Ltda.

CNPJ da Empresa Vencedora: 01.815.291/0001-34

Valor do Contrato: R\$ 68.480,00

Valor do Aditivo: R\$ 14.133,45

Valor Total da Obra: R\$ 82.613,45

Data de Início:09/07/2025

Data de Término: 21/12/2025

Situação da obra: Concluída

#### **03 - Obra de Pavimentação em pedra irregular da Rua Vanda Simon (trecho entre as Waldemar Bagolin e Armindo Valdemar Werberich).**

Emeda Especial nº 202428580010

Licitação: Concorrência nº 04/2025

Contrato: 053/2025

Empresa Vencedora: Seplacon Obras e Serviços Ltda.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CNPJ: 87.489.910/0001-68

Rua Floriano Peixoto, 222 - CEP: 97.400-000 – São Pedro do Sul, RS

Fone: (55) 3276-6100

---

CNPJ da Empresa Vencedora: 34.011.423.0001-29

Valor do Contrato: R\$ 215.879,71

Valor da Repasse: R\$ 200.000,00

Valor de Contrapartida: R\$ 15.879,71

Data de Início: 06/08/2025

Data de Término: 05/03/2026

Situação da obra: Em andamento com 94,77% dos serviços executados

### **04 - Execução De Infraestrutura para Assentamento de Galerias Pré-Moldadas em Concreto Armado, no Arroio sem denominação na Rua Galvão De Oliveira Souto, Bairro Gaúcha.**

Emeda Especial nº 2023418400030

Licitação: Concorrência nº 06/2025

Contrato: 091/2025

Empresa Vencedora: CS Terraplanagem e Escavações

CNPJ da Empresa Vencedora: 02.625.973/0001-41

Valor do Contrato: R\$ 89.890,00

Valor da Repasse: R\$ 89.890,00

Data de Início: 05/12/2025

Data de Término: 25/03/2026

Situação da obra: Concluída